

# 渭南市临渭区中医医院

渭临中医函(2023)39号

## 渭南市临渭区中医医院 2022年渭南市临渭区中医医院整体迁建 项目进展情况

### 一、项目基本情况

临渭区中医医院整体迁建项目位于老城区滨河大道南段，育红街北侧区域，占地67.5亩，总建筑面积10.4万平方米，项目资金概算6.5亿元。其中地下两层设计车位1134辆，地上109辆，共1243个车位。按照医养结合的原则规划设计，规划建设16层住院楼1栋、3层门诊楼、药技楼、国医馆各1栋，4层医养中心楼3栋，设计病床626张，医养床位304张。项目建成后将成为一所以中医为主，集急救、医疗、科研、预防、保健、康复、医养结合于一体的三级甲等中医医院，有效提升渭南市区医疗服务能力和中医药发展水平，截至2023年5月底，本项目已完成总体建设的95%，计划于6月底完成建设任务。

### 二、截至2022年末项目进展情况

(1) 截至2022年末专项债券资金使用3亿元用于工程建设。

# 鄂南市鄂中

(2) 截至 2022 年末，项目各单体主体工程、外部工程、二次结构砌筑基本完工，安装工程完成 98%、信息化工程完成 90%，装饰装修完成 90%、室外总体完成 90%。

(3) 项目建成后，我们将会把临渭区中医医院打造为以中医药诊疗服务为特色，以医疗急救、保健康复、医养结合、中医科研于一体，市内最强、全省领先的三级甲等现代化中医医院，为我市中医药临床教学实践和传承创新提供了新高地，为满足辖区人民群众日益增长的美好健康需求，推动临渭卫生健康事业高质量发展做出积极贡献。

## 三、对应项目发生可能影响收益与融资平衡能力的重大事项

截至目前，该项目进展顺利，尚未发现可能影响收益与融资平衡能力的重大事项。今后的工作中，我们将继续严格按照专项债券资金管理办法及《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》等有关规定，落实资金及风险预判，同时按照项目实施计划，加快项目建设力度，确保项目稳步推进。

渭南市临渭区中医医院

2023 年 6 月 7 日