

**渭南市临渭区环境卫生管理中心
省级垃圾分类示范区建设专项债券—
2022年度渭南市临渭区省级垃圾分类处理示
范区建设项目专项债项目进展情况**

一、项目基本情况

渭南市临渭区省级垃圾分类处理示范区建设项目，项目主管单位渭南市临渭区人民政府，项目运营主体渭南市临渭区环境卫生管理中心。项目主要建设内容包括：建设垃圾分拣中心2座；新建垃圾中转站1座，改造3座，并完成相关配套设施。该项目资金主要由财政资金及专项债券组成，计划投23209.19万元，其中财政资金12209.19万元，发行债券11000.00万元。截止2022年12月底，项目建设已完成2座垃圾分拣中心的建设及三个垃圾中转站的改造工作。该项目已投资11000.00万元，其中拨付债券资金11000万元，已全部用于该项目建设。

二、截至2022年末项目进展情况

(一) 截至2022年末专项债券资金使用情况。

2022年发行省级垃圾分类示范区建设专项债券11000万元。2022年4月、5月、6月分别到账7322万元、600万元、78万元、3000万元，合计到账11000万元，已全部用于该项目建设。

(二) 截至 2022 年末专项债券对应项目建设进度及运营情况。

渭南市临渭区省级垃圾分类处理示范区建设项目计划建设垃圾分拣中心 2 座；新建垃圾中转站 1 座，改造 3 座，并完成相关配套设施。截止 2022 年 12 月底，项目建设已完成 2 座垃圾分拣中心的建设及三个垃圾中转站的改造工作。

(三) 截至 2022 年末专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

截止 2022 年末，完成投资 11000 万元，现项目建设未完工，该资产为 11000 万元在建工程，暂无收益。

(四) 其他按规定需要公开的信息。

无

三、对应项目发生可能影响收益与融资平衡能力的重大事项

该项目未发生可能影响收益与融资平衡能力的重大事项，债券发行及使用均顺利进行。

渭南市临渭区环境卫生管理中心

2023 年 6 月 29 日

