

老城街城市供排水改造项目专项债券—2023年度临渭区老城街城市供排水改造项目进展情况

一、项目基本情况

渭南市临渭区老城街城市供排水改造项目于2023年7月开工建设，主要对老城街市政基础设施及雨污排放进行提升改造。改造道路起点与滨河大道相接，终点与310国道相接，全长约1.97km。

该项目资金主要由财政资金及专项债券组成，计划投资13238万元，其中财政资金6938万元，发行债券6300万元。截止2023年12月底，铺设雨水管道720米、雨水支管102米，铺设污水管道720米、污水支管111米，缆线管廊完成657米，灰土铺设500米、水稳铺设500米、沥青铺设500米。该项目已投资6300万元，其中拨付债券资金6300万元，已全部用于该项目建设。本项目计划于2024年底全面竣工并交付使用。

二、截至2023年末项目进展情况

（一）截至2023年末专项债券资金使用情况。

老城街城市供排水改造项目发行专项债券6300万元，2023年5月、6月分别到账2080万元、4220万元，合计到账6300万元，已全部用于该项目建设。

（二）截至2023年末专项债券对应项目建设进度及运营情况。

渭南市临渭区老城街城市供排水改造项目，截止 2023 年 12 月底，铺设雨水管道 720 米、雨水支管 102 米，铺设污水管道 720 米、污水支管 111 米，缆线管廊完成 657 米，灰土铺设 500 米、水稳铺设 500 米、沥青铺设 500 米。本项目计划于 2024 年底全面竣工并交付使用。

（三）截至 2023 年末专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

截止 2023 年末，该项目已投资 6300 万元，现未完全交付使用，暂无收益，该资产为 6300 万元在建工程。

（四）其他按规定需要公开的信息。

无

三、对应项目发生可能影响收益与融资平衡能力的重大事项

该项目未发生可能影响收益与融资平衡能力的重大事项，债券发行及使用均顺利进行。

渭南市临渭区住房和城乡建设局

2024 年 6 月 27 日

